



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)



ติดตาม 69(1-2)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลเมืองเชียงใหม่
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส๑-๒) ต่อนายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่แล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชัยยุทธ หอมหวล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙, ข้อ ๓๐

ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ข้อ ๓๐(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ประกอบกับหนังสือที่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางและปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เพื่อจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายจึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีเพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ

๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลชะมายจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองชะมายต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
• ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลชะมาย	๑
• วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
• ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒-๔
• เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
• ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔
• การรายงานผล	๕
• กรอบและแนวทางการติดตามประเมินผล	๕-๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
• สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส๑-๔)	๙-๑๔
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
• ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
• สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๕-๑๖
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๑๗-๒๒
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๒๓-๔๒
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๔๓
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร	๔๔-๕๐
• ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	๕๑-๕๒
• ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๕๓-๕๔
บัญชีครุภัณฑ์	๕๕-๗๙
บัญชีวัสดุ	๘๐

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองชะมาย



คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๑๑๒/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | | |
|---|--------------------------|---------|
| (๑) นายประยูร มากคงแก้ว | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย | กรรมการ |
| (๒) นายฐานันตร์ นราอาจ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย | กรรมการ |
| (๓) นายทวีศักดิ์ ปานมี | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย | กรรมการ |
| (๔) นายอนันต์ พรหมช่วย | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๕) นายประจวบ ณ สุพรรณ | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๖) ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหว้า | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| (๘) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ |
| (๑๐) นายวิโรจน์ เกสรินทร์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (๑๑) นางสาวส ณ สุวรรณ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๒๒๙/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย ที่ ๑๙๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายไปแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ จึงขอแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประกอบด้วย

(๑) นายวิโรจน์ เกสรินทร์

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

(๒) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าส่วนการบริหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



คำสั่งเทศบาลเมืองชะมาย

ที่ ๕๕๖/๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองชะมาย ที่ ๒๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย โดยคณะกรรมการลำดับที่ ๑-๓ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมาย แต่เนื่องด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมายได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องด้วยครบวาระตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จึงมีผลทำให้คณะกรรมการฯตามคำสั่งดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมายจำนวนสามคน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย จึงเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายตามคำสั่งฯ และลำดับดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ลำดับที่ ๑-๓

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------|
| (๑) นายอรรถพล สุวรรณนคร | สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมาย | กรรมการ |
| (๒) นายฐานันตร์ นราอาจ | สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมาย | กรรมการ |
| (๓) นางสาวภรณ์ภัสสร ล้อศรี | สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะมาย | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองชะมาย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองชะมาย

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามผล (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นระบบกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการทั้ง ๒ มีความเกี่ยวข้องกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้กันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารงานท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา ทำให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มัน เพื่รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาส

ก็จะต้องใช้พันธมิตร หรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย มุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใดจะได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลชะมาย

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ข้อ ๑๒(๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด :KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการอะไร ต้องการรายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม

๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมาย เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ การพรรณนาเปรียบเทียบ การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตาม

โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมายในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมาย และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมายและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำจัดไปทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๗. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๗.๑ กำหนดกรอบ (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ได้กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยติดตามผลการดำเนินงานในระดับโครงการ รวบรวมเป็นระดับแผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร และกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผน ตามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๗.๒ กำหนดกรอบรูปแบบและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้

๑) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ส่งแบบประเมินผลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการประเมินโครงการ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกชั้นตอน และจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณรวบรวมเป็นร่างรายงานผลติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ในการพิจารณาข้อมูล

๑.๒ คณะกรรมการติดตาม ฯ กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ประชุมและเชิญหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ชักถามข้อมูลตามแบบรายงาน ฯ ที่หน่วยงานส่งมา เพื่อสอบถามรายละเอียด เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานต่อไป

๑.๓ สรุปผลการประชุม เพื่อพิจารณาผลการติดตามโครงการเชิงกระบวนการ

๒) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

๒.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒.๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๒.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน

(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) ๕ คะแนน

(๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน

(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

(๗) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๘) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน

(๑๑) แผนงาน ๕ คะแนน

(๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

**๓) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

๓.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๓.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน

๓.๕ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๕) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

(๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๓.๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน

(๓) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร

จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

(๔) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน

(๕) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

(๖) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน

(๗) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน

การบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ โดยคณะกรรมการ ฯ
มีมติพิจารณาโครงการที่สำคัญ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ สอบถามกับเจ้าของโครงการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ พุดคุยประเด็นคำถามเป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยออกแบบสำรวจและใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องในประเด็นคำถามต่าง ๆ และสรุปผล
เพื่อหาแนวทางแก้ไข พัฒนา หรือยุติ โครงการ เสนอผู้บริหารต่อไป

๕) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา เสนอผู้บริหาร

๘. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายมียุทธศาสตร์ ประกอบด้วยดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

ซึ่งมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. โดยเทศบาลเมืองชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดภัยเสถียร คุณธรรม นำชีวิต สู่สังคมพัฒนายั่งยืน” โดยเทศบาลเมืองชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

๕. ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสะอาดสวยงาม พัฒนาอย่างยั่งยืน

๖. บริหารจัดการการเงินการคลังอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑.๒.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนดำเนินงาน		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๕๒	๑๗,๓๓๕,๐๐๐	๓๒	๙,๗๖๕,๘๐๖.๐๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๔๒	๓๗,๕๓๓,๑๐๐	๓๓	๓๓,๒๔๐,๕๑๘.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๖	๓,๖๓๗,๐๐๐	๙	๒,๙๗๕,๖๐๙.๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	๖	๔,๔๔๖,๕๐๐	๖	๓,๙๘๒,๑๐๑.๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๕	๓,๕๖๒,๘๐๐	๔	๖๗๓,๔๓๖.๕๖
รวม	๑๒๑	๖๖,๕๑๔,๔๐๐	๘๔	๕๐,๖๓๗,๔๗๑.๙๘

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลเมืองชะมาย ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตำบลชะมายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น ๓๒ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการขยายเขตประปาสายน้ำคำหวดซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๖	๑๕๘,๕๓๑.๙๖
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายอาคม หมู่ที่ ๓	๓๐๙,๕๐๐
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ป.ศิลาชัย ซอย ๖ หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังรววย ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	๒๖๙,๕๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านหวมดรีตัน หมู่ที่ ๗	๒๔๙,๕๐๐
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑	๓๙๐,๐๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหอย-บ้านในพร หมู่ที่ ๗	๔๕๙,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังทึบ ซอย ๙ หมู่ที่ ๕	๓๘๐,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ๓ หมู่ที่ ๓	๑๗๐,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายลายพิศอุทิศ หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ(หลังโรงไม้ เซา์เงิน)หมู่ที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาเล่ง(ถึงถนน สาโรจน์)หมู่ที่ ๘	๒๘๐,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนสายเขากลาย ๘ หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนสายเขากลาย ๑/๒หมู่ที่ ๓	๑๑๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน ผช.ผญ.ฉัตรชัย สุชาติพงศ์ หมู่ที่ ๗	๑๗๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนสายน้ำคำหวด ซอย ๖ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	๓๘๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนสายประดู่ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑๘	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายท่าหลวง หมู่ที่ ๒	๔๕๐,๐๐๐
๑๙	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายบ้านเขากลาย-บ้านห้วยชัน(จากที่ ล่อยกระทง- หน้าวัดเขากลาย) หมู่ที่ ๓	๔๖๐,๐๐๐
๒๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายโลจิสติกส์(หน้าร้านอาหารแสงโสม- ถนนสายประเวศคอนกรีต) หมู่ที่ ๔	๔๑๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ ๓	๔๖๐,๐๐๐
๒๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายต้นแค-วังหีบ ๑ หมู่ที่ ๕	๔๖๐,๐๐๐
๒๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหน้าโรงพยาบาลธนบุรี หมู่ที่ ๑	๓๑๐,๐๐๐
๒๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายหนองเหียง-หนองหงส์-นาคำหวด หมู่ที่ ๖	๔๖๐,๐๐๐
๒๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายต้นแค-วังหีบ ๒ (สามแยกทางไปหลัง อบต.นาหลวงเสน) หมู่ที่ ๕	๔๖๐,๐๐๐
๒๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายบ้านหนองหอย-บ้านในพรุ (แยกถนนสำโรง)หมู่ที่ ๗	๔๖๐,๐๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายรุ่งเมือง (หน้าคูศุภชัยการช่าง) หมู่ที่ ๑	๓๒๘,๐๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายเขากลาย ๑ หมู่ที่ ๓	๑๖๙,๐๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายรุ่งเมือง (หลังเต็นท์รถหนึ่งรุ่งเรืองยนต์) หมู่ที่ ๑	๑๙๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายเอเชีย-พรหมมัน หมู่ที่ ๑	๔๖๐,๐๐๐
๓๑	จัดทำป้ายบอกเขตเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆของกองช่าง	๑๒,๗๗๔.๐๘
	รวมงบประมาณ	๙,๗๖๕,๘๐๖.๐๔

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคมนและสังคมให้
ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองชะมาย
โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการการเลือกตั้ง	๑,๒๖๗,๓๗๑
๒	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	๑๔,๕๗๐
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๔,๖๐๐
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๕	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา	๑๙๗,๓๔๑.๘๐
๖	โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย	๔,๓๖๔
๗	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๒๔,๑๘๐
๘	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	๒๕,๐๐๐
๙	โครงการลูกเสือน้อย	๙,๓๐๐
๑๐	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๓๙,๔๐๙
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๔๘๗,๕๒๗
๑๒	โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคี	๒๙,๘๘๐
๑๓	โครงการอาหารกลางวัน	๕,๘๒๕,๖๑๐
๑๔	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี	๙๖,๙๐๐
๑๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๕,๖๙๖
๑๖	โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๙๙,๙๕๐
๑๗	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๑๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๗๗๐
๑๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน"ริสอร์ทผู้สูงอายุ"(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๓๐,๐๐๐
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๘,๘๔๙,๘๐๐
๒๑	เบี้ยยังชีพคนพิการ(โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)	๓,๘๗๒,๒๐๐
๒๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	๗๔,๕๐๐
๒๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย	๓,๑๕๐
๒๔	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๙,๘๒๔
๒๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๗๖,๓๗๐
๒๖	โครงการจัดงานลอยกระทง	๑๙๘,๓๒๔
๒๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๙๙,๘๙๒
๒๘	โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๔,๐๐๐
๒๙	โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอยางชุมน้อย	๖๕,๐๐๐
๓๐	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐
๓๑	โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐
๓๒	โครงการงานประเพณีทิ้งกระจาด (วันสารทจีน)	๓๐,๐๐๐
๓๓	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	๕๐,๐๐๐
	รวมงบประมาณ	๓๓,๒๔๐,๕๑๘.๘๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะมาย สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชน ทุกกลุ่มอาชีพ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๙ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์	๑๐๕,๙๖๗.๖๘
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง	๑,๖๕๓,๒๓๙.๗๐
๔	โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาถนาบาลของ อบท.	๑,๔๕๖
๕	โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชะมาย	๒๕,๘๗๕
๖	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง	๗๒๗,๑๒๘.๙๙
๗	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ	๑๐๘,๐๐๐
๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๙	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๔๖,๙๔๑.๙๒
	รวมงบประมาณ	๒,๙๗๕,๖๐๙.๒๙

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๖ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ
๑	ค่าจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	๓๕,๕๖๘
๒	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	๘๑,๓๐๐
๓	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล	๑๐๗,๗๐๐
๔	ค่าจ้างเหมากำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓,๗๕๗,๕๓๓.๒๙
๕	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะและของเสียจากต้นทาง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นร่วมรักษ์โลก	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
	รวมงบประมาณ	๓,๙๘๒,๑๐๑.๒๙

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้
 โครงการที่ดำเนินการ มีทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลชะมาย	๓๓๖,๔๒๕.๗๖
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี	๕,๙๒๖
๓	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๘๑,๕๕๔.๘๐
๔	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง	๔๙,๕๓๐
	รวมงบประมาณ	๖๗๓,๕๓๖.๕๖

๑.๔ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

การวัดผลเชิงปริมาณ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		จำนวน โครงการตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๙๒	๓๓,๔๒๙,๘๐๘	๕๒	๓๒	๙,๗๖๕,๘๐๖.๐๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ สังคม	๑๗๔	๕๓,๒๕๘,๑๓๒	๔๒	๓๓	๓๓,๒๔๐,๕๑๘.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๑๐,๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารและการจัดการองค์กร	๑๘	๖,๐๐๔,๐๐๐	๑๖	๙	๒,๙๗๕,๖๐๙.๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ พัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	๑๐	๓,๓๙๔,๐๐๐	๖	๖	๓,๙๘๒,๑๐๑.๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๕	๗๔๘,๐๐๐	๕	๔	๖๗๓,๕๓๖.๕๖
รวม	๓๐๔	๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐	๑๒๑	๘๔	๕๐,๖๓๗,๔๗๑.๙๘

๑.๕ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อภิปรายผลดังนี้ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริง โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๓๐๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐.-บาท
 ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๑ โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริง
 ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๘๔ โครงการ งบประมาณ ๕๐,๖๓๗,๔๗๑.๙๘.-บาท

ส่วนที่ ๓ แนวทางการติดตามและประเมินผล

- เทศบาลเมืองชะมายดำเนินการติดตามและประเมินผลกระบวนการในห้วงเดือนธันวาคมของทุกปี

ผลการวิเคราะห์การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๙ ไตรมาส ๑-๒

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย

สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๙ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๙ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน (ไตรมาส ๑-๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	๑๓๓	๓๔	๒๑	๑	๔.๗๖	๑๙	๙๐.๔๘	๑	๑๔.๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๘๕๒	๔๘	๓๓	๑๖	๔๘.๔๘	๓	๙.๐๙	๑๔	๔๒.๔๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๒๕	๑	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๙๖	๑๖	๑๓	๘	๖๑.๕๔	๐	๐.๐๐	๕	๓๘.๔๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๔๙	๒	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๒๕	๕	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑,๑๘๐	๑๐๖	๗๓	๓๐	๔๑.๑๐	๒๒	๓๐.๑๓	๒๑	๒๘.๗๗

จากตารางที่ ๑ อภิปรายผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๘๐ โครงการ ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐๖ โครงการ ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๗๓ โครงการ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๐ มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๓ และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๗

ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนดำเนินงานไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๒๑	๑	๔.๗๖	๑๙	๙๐.๔๘	๑	๑๔.๒๙	๒๐	๙๕.๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๓๓	๑๖	๔๘.๔๘	๓	๙.๐๙	๑๔	๔๒.๔๒	๑๙	๕๗.๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๓	๘	๖๑.๕๔	๐	๐.๐๐	๕	๓๘.๔๖	๘	๖๑.๕๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนา ระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๑๐๐.๐๐
รวม	๗๓	๓๐	๔๑.๑๐	๒๒	๓๐.๑๓	๒๑	๒๘.๗๗	๕๒	๗๑.๒๓

สรุป รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายประจำปี ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) และที่ดำเนินการ พบว่า โครงการ ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๗๓ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๐ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๓ และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๗ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๓

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา จราจร และผังเมืองรวม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑	โครงการขยายเขต ประปาสายนาอยู่บัติ หมู่ที่ ๑	๒๒๘,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนรอยืนยัน ประมาณราคาจากการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘
	๒	โครงการขยายเขต ประปาลายพิศอุทิศ (บ้านนายพัน ภัคดีชน) หมู่ที่ ๔	๒๒๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนรอยืนยัน ประมาณราคาจากการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘
	๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านนายกันย์ หมู่ที่ ๔	๑๖๗,๐๐๐			๑๖๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการขยายเขต ไฟฟ้าสายบ้านนายกันต์ หมู่ที่ ๔		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายห้วยขัน ซอย ๕ หมู่ที่ ๔	๒๘๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนรอยืนยัน ประมาณราคาจากการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ทุ่งสง		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘
	๕	โครงการขยายเขต ประปาสายบ้านนางเรณู หมู่ที่ ๕	๑๙๒,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนรอยืนยัน ประมาณราคาจากการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘
	๖	โครงการขยายเขต ประปาสายหลัง อบต. นาหลวงเสน หมู่ที่ ๕	๓๓๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนรอยืนยัน ประมาณราคาจากการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘
	๗	โครงการขยายเขต ประปาสายนาคำหวด ซอย ๖ หมู่ที่ ๖	๓๘๓,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนรอยืนยัน ประมาณราคาจากการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๘	โครงการขยายเขต ประปาสายน้ำคำหวด ซอย ๙ หมู่ที่ ๖	๔๔๒,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนรอยืนยัน ประมาณราคาจากการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑	โครงการบุกเบิกถนน สายบ่อนวัว หมู่ที่ ๑	๓๘๙,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนประกาศ ผู้ชนะ		ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙
	๒	โครงการก่อสร้างถนน สายเขากลาย ๑/๑ หมู่ที่ ๓	๒๙๙,๐๐๐				กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙
	๓	โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านนางประจวบ- สายเหมืองเก่า หมู่ที่ ๔	๓๙๒,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนประกาศ ผู้ชนะ		ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙
	๔	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยมศักดิ์อุทิศ- ท่าไฟใต้ หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนประกาศ ผู้ชนะ		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๕	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำสาย ป.ศิลาชัย ซอย ๑ หมู่ที่ ๕	๕๖๑,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดทำแบบรูป		ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙
	๖	โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนางละม้าย หมู่ที่ ๕	๒๘๓,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนประกาศ ผู้ชนะ		ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙
	๗	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำสายวังหีบ ซอย ๕ หมู่ที่ ๕	๗๙๑,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนประกาศ ผู้ชนะ		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘
	๘	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำหวด ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๖	๓๗๓,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนประกาศ ผู้ชนะ		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘
	๙	โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านผู้ใหญ่วุฒิ- บ้านมาลัยทอง หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดทำแบบรูป		ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙
	๑๐	โครงการก่อสร้างถนน สายธนาวุฒิ หมู่ที่ ๗	๑๑๒,๐๐๐					อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดทำแบบรูป		ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายซอยบ้านหมอนเนียน หมู่ที่ ๘	๒๑๙,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนประกาศ ผู้ชนะ		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘
	๑๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านถาวร หมู่ที่ ๘	๑๙๔,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนประกาศ ผู้ชนะ		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘
	๑๓	โครงการติดตั้ง ป้ายบอกชื่อซอย	๔๐๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดทำแบบรูป		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดการ การเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙
	๒	โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน	๕,๐๐๐			๔,๙๙๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เช่น ไม้กวาด เสื่อ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ ที่โกยขยะ ฯลฯ เพื่อใช้ ในกิจกรรมจิตอาสาฯ		๒๙ ต.ค. ๖๘ ถึง ๑๐ พ.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐			๔,๘๗๐	งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดพิธี ถวายราชสักการะและ กล่าวราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้า สำนักงานเทศบาล เมืองชะมาย ในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๘		๒ มี.ค. ๖๘ ถึง ๒๓ มี.ค. ๖๘
	๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐				งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๓-๔		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการปรับปรุง ระบบอินเทอร์เน็ต ภายในสำนักงาน	๑๕,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๓-๔		ม.ค. ๖๙ ถึง ส.ค. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
๒.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร
แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานรักษาความ ปลอดภัย	๓๒๔,๐๐๐		๘๑,๐๐๐		สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
๒.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุน องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหลวงเสน		มี.ค.-๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
๒.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองชะมาย หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง		๒๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙
	๒	โครงการปรับปรุง ป้ายชื่อพร้อมหาสิริวั ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองหัว	๕๐,๐๐๐				กองช่าง และ สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๓ กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชะมาย	๔๐๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๔ กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๘๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการคาดว่า จะดำเนินการในเดือน พ.ค. ๖๙		มี.ค. ๖๙ ถึง ก.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๔ กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

แผนงานงบทกลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการ สร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๒๐,๔๗๙,๐๐๐		๘๘,๒๐๐	๙,๗๖๘,๒๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๒ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. ๖๘ ๒,๔๒๓ คน เป็นเงิน ๑,๖๐๓,๔๐๐ บาท เดือน พ.ย. ๖๘ ๒,๔๕๐ คน เป็นเงิน ๑,๖๑๗,๒๐๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๘ ๒,๔๕๗ คน เป็นเงิน ๑,๖๒๑,๙๐๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๙ ๒,๔๗๓ คน เป็นเงิน ๑,๖๓๖,๕๐๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๙ ๒,๔๘๔ คน เป็นเงิน ๑,๖๔๓,๔๐๐ บาท เดือน มี.ค. ๖๙ ๒,๔๘๙ คน เป็นเงิน ๑,๖๔๕,๘๐๐ บาท		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุน เสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ)	๑,๙๒๙,๖๐๐	๘๘,๒๐๐		๒,๐๑๖,๒๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๒ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน ต.ค. ๖๘ ๔๑๓ คน เป็นเงิน ๓๓๕,๒๐๐ บาท เดือน พ.ย. ๖๘ ๔๑๕ คน เป็นเงิน ๓๓๖,๘๐๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๘ ๔๑๔ คน เป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๙ ๔๑๔ คน เป็นเงิน ๓๓๕,๘๐๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๙ ๔๑๓ คน เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐ บาท เดือน มี.ค. ๖๙ ๔๑๔ คน เป็นเงิน ๓๓๗,๕๐๐ บาท		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (โครงการสนับสนุน การจัดสวัสดิการ ทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	๘๔,๐๐๐			๘๔,๕๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๒ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน ต.ค. ๖๘ ๑๒ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เดือน พ.ย. ๖๘ ๑๒ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๘ ๑๒ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๙ ๑๒ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๙ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท เดือน มี.ค. ๖๙ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๔ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้านการศึกษา	๔๓๒,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๕๖๗.๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน ศพด.ร.ร. บ้านหนองหัว จำนวน ๑ อัตรา และปฏิบัติงาน การศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท/คน		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙
	๒	โครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน	๒,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		พ.ย. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙ และ ก.ค. ๖๙ ถึง ก.ย. ๖๙
	๓	โครงการป้องกัน เด็กจมน้ำ	๓๕,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.พ. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๔	โครงการลูกเสือน้อย	๑๕,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.พ. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙
	๕	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	๕๐,๐๐๐			๓๗,๓๗๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการ จัดโครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ในวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๙ ณ บริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองชะมาย		พ.ย. ๖๙ ถึง ธ.ค. ๖๙
	๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒,๐๔๒,๖๐๐			๕๒๒,๙๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ มีการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙
	๗	โครงการกีฬา เชื่อมความสามัคคี	๔๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.พ. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๘	โครงการอาหารกลางวัน	๖,๙๕๖,๐๐๐			๒,๖๓๒,๗๓๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ อุดหนุนโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ในเขต ทม.ชะมาย จำนวน ๓ ศูนย์		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๕ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐			๕๖,๓๘๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า		ม.ค. ๖๙ ถึง ก.ค. ๖๙
	๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ม.ค. ๖๙ ถึง ก.ค. ๖๙

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	โครงการให้บริการ ทางด้านการ แพทย์ฉุกเฉิน	๕๐๐,๐๐๐			๒๓๐,๗๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ที่มีความรู้ในการช่วยเหลือ รับส่ง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และผู้ป่วยฉุกเฉินไปยัง โรงพยาบาลโดยจ่าย ค่าตอบแทนตามจำนวน การให้บริการ มีผู้ใช้บริการ ดังนี้ พ.ย. ๖๘ จำนวน ๘๙ ครั้ง เป็นเงิน ๔๑,๙๕๐ บาท ธ.ค. ๖๘ จำนวน ๑๐๕ ครั้ง เป็นเงิน ๔๘,๙๐๐ บาท ม.ค. ๖๙ จำนวน ๙๙ ครั้ง เป็นเงิน ๔๖,๔๐๐ บาท ก.พ. ๖๙ จำนวน ๑๐๓ ครั้ง เป็นเงิน ๔๘,๔๐๐ บาท มี.ค. ๖๙ จำนวน ๑๐๐ ครั้ง เป็นเงิน ๔๕,๐๕๐ บาท		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
๒.๕ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ		พ.ย. ๖๙ ถึง ธ.ค. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
๒.๗ กลยุทธ์ พัฒนาคนและครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติด
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด เทศบาลเมืองชะมาย	๙๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยดำเนินการร่วมกับ ผู้นำท้องที่และอำเภอ ท่งสงในการตรวจ ปัสสาวะแก่ พจน.มท.ชะมาย		ต.ค. ๖๘ ถึง ส.ค. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๘ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการเทศบาล พบประชาชน เพื่อบริการและพัฒนา	๑๓๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการ วันที่ ๑๖ และ ๒๓ พ.ค. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๙ กลยุทธ์ อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรประเพณี วันขึ้นปีใหม่	๕๐,๐๐๐			๓๑,๙๔๔	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดงาน ทำบุญตักบาตรประเพณี วันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๑ ม.ค. ๖๙ ณ บริเวณ ตลาดป้อมถาวร หมู่ที่ ๘		๑๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๑๕ ม.ค. ๖๙
	๒	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		๑๕๗,๒๕๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดงาน วันเด็กขึ้น ในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๙ ณ บริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองชะมาย		๑๘ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๐ ม.ค. ๖๙

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	โครงการจัดงาน ลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๓,๒๒๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดทำ ทำน้ำสำหรับ ให้ประชาชนได้ร่วม ลอยกระทง	ไม่มีกิจกรรมบน เวทีเนื่องจากอยู่ ในช่วงถวายความ อาลัยแด่สมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงเสด็จสู่ สวรรคาลัย	๔ พ.ย. ๖๘ ถึง ๑๙ พ.ย. ๖๙
	๔	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนวัดวังหีบ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท อุดหนุนวัดเขากลาย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อตกแต่งเรือพนนพระ		๘-ต.ค.-๖๘
	๕	โครงการงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๔,๐๐๐			๔,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนอำเภอทุ่งสง		๒๓-ม.ค.-๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหา ความยากจน	๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ม.ค. ๖๙ ถึง ก.พ. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการประมวล จริยธรรมข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙
	๒	โครงการอบรม กฎหมายเบื้องต้น	๒๕,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	จัดหาวิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมาย ไม่ได้	ม.ค. ๖๙ ถึง ส.ค. ๖๙
	๓	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้าน การประชาสัมพันธ์	๑๐๘,๐๐๐			๕๔,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ งานด้านประชาสัมพันธ์		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานการพาณิชย์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	๑,๗๒๘,๐๐๐			๗๙๐,๖๗๓.๔๕	สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ที่สถานีขนส่ง จำนวน ๑๖ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ในภารกิจต่างๆ ของกองช่าง(กองช่าง)	๓๒๔,๐๐๐			๑๒๘,๑๑๔.๔๔	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน ๓ อัตรา		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ เวทีประชาคม เทศบาลเมืองชะมาย	๓๐,๐๐๐			๖,๙๘๘.๕๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจัดทำ โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ เวทีประชาคม เทศบาลเมืองชะมาย เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๙		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
๔.๓ กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการจ้างเหมา บริการพนักงานดับเพลิง	๑,๐๐๕,๒๐๐			๔๖๘,๖๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมาพนักงาน ดับเพลิง จำนวน ๘ อัตรา ซึ่งปัจจุบัน ยกเลิกสัญญา ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙
	๒	โครงการจ้างเหมา บริการพนักงานวิทยุ	๑๒๕,๗๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงานพัสดุ ยังไม่สามารถจัดหา พัสดุตามโครงการได้		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๓	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานของรัฐและ สถานประกอบการ เช่น โรงพยาบาลนาบอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙
	๔	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๕๐๒,๖๐๐			๑๒๗๐๘๓.๘๔	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมาบุคคล จำนวน ๔ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ตลอด ๒๔ ชม. ในการให้บริการ สาธารณะต่างๆ และกรณี เกิดสาธารณภัยต่างๆ		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๕	โครงการจ้างเหมา บริการพนักงาน ขับรถบรรทุก (แบบบรรทุกน้ำ)	๒๗๓,๖๐๐			๙๖,๙๓๓.๑๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานขับ รถบรรทุก (แบบบรรทุกน้ำ) งาน ป้องกันฯ ตลอด ๒๔ ชม. ในการให้บริการ สาธารณะต่างๆ และกรณี เกิดสาธารณภัยต่างๆ จำนวน ๒ อัตรา		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙
	๖	โครงการฝึกอบรม อปพร.	๓๐,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ม.ค. ๖๙ ถึง ส.ค. ๖๙
	๗	โครงการฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐		สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก โครงการนี้จะต้องยกเลิก เพราะเป็นโครงการ ที่จะต้องดำเนินการเฉพาะ อบต.และเทศบาลตำบล		ม.ค. ๖๙ ถึง ส.ค. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๕.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๑	โครงการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกคัดแยก ขยะและของเสีย จากต้นทาง	๘๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยดำเนินการ จัดกิจกรรมการจัดการ ของเสียอันตราย จากชุมชนจังหวัด นครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาทั่วม

๕.๒ กลยุทธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๑	อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก	๓๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ โดยดำเนินการ รับสมัครประชาชน เข้าเป็นอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก(อถล.) และเข้าร่วมกิจกรรม อาสารักษสิ่งแวดล้อม		พ.ย. ๖๘ ถึง ส.ค. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๑	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองชะมาย	๔๓๒,๐๐๐			๑๓๔,๙๐๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๔ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ จัดเก็บรายได้		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙
	๒	โครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ ในการชำระภาษี และให้ความรู้ด้านภาษี	๑๐,๐๐๐			๕,๙๒๖	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์บริเวณ พื้นที่ตำบลชะมาย และป้ายติดตั้งรถแห่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงขั้นตอนและวิธีการ ชำระภาษี		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

๖.๒ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนที่ภาษี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๑	โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๒๔,๐๐๐			๑๒๖,๙๐๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ จัดทำและปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินลงสำรวจ ภาคสนาม		ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบบุณัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เก้าอี้ปฏิบัติงาน แบบล้อเลื่อน บุนวม มีพนักพิงหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) ๖๖x๖๕x๙๖ ซม.จำนวน ๑๘ ตัว ตามราคาท้องถิ่น	๘๑,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอน รอเปิดรายงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙
๒	ฉากกั้นห้อง (พาร์ทิชัน) -ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๑๕๐ ซม. จำนวน ๒ แผ่น -ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x๑๕๐ ซม. จำนวน ๒ แผ่น -เสاجบ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. จำนวน ๒ เสอ ตามราคาท้องถิ่น	๒๐,๖๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ดำเนินการในไตรมาส ๓-๔)	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙
๓	ตู้บานเลื่อนกระจก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน กระจก ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) ๑๑๘x๔๐x๘๗ ซม. จำนวน ๒ ตู้ ตามราคาท้องถิ่น	๙,๘๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอน รอเปิดรายงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ด.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๔	ตู้บานเลื่อนทึบ ๔ ชุดขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) ๑๑๘x๔๐x๘๗ ซม. จำนวน ๒ ตู้ ตามราคาท้องถิ่น	๘,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอน รอเปิดรายงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มี.ย. ๖๙
๕	โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) ๒๑๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว ตามราคาท้องถิ่น	๘,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอน รอเปิดรายงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มี.ย. ๖๙
๖	ตู้เอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๘ ตู้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๕๕,๒๐๐				กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙
๗	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว แบบหุ้มหนัง มีล้อ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ ขาอลูมิเนียม อย่างหนาเกรด A กันสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า W๖๖xD๖๙xH๙๖-๑๐๕ CM ตามราคาท้องถิ่น	๓๕,๑๐๐				กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เก้าอี้ปฏิบัติงาน แบบล้อเลื่อน ขาเก้าอี้เป็นอลูมิเนียม มีที่พนักแขน เบาะหุ้มหนัง พนักพิงหลัง สามารถปรับ ระดับสูง-ต่ำได้ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) ๖๐x๗๒x๙๖ ซม. จำนวน ๒ ตัว ตามราคาท้องถิ่น	๙,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙
๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๒๖,๔๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙
๓	ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๒ ตู้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๑๔,๔๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

เทศบาลเมืองชะมาย

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เก้าอี้ปฏิบัติงาน แบบล้อเลื่อน ขาเก้าอี้ เป็นอลูมิเนียมอย่างดี มีที่พักแขน เบาะหุ้มหนัง มีพนักพิงหลัง สามารถปรับเบาะสูง-ต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) ๖๐ x๗๒x๙๖ เซนติเมตร จำนวน ๓ ตัว ตามราคาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ก.พ.. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙
๒	เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม โครงเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง ขาเก้าอี้เป็นเหล็กชุบโครเมียม อย่างดี เบาะนวมและที่นั่ง บุด้วยหนังเทียมขนาด (กว้างxลึกxสูง) ๔๔x๕๕x๙๐ ซม. จำนวน ๕๐ ตัวตามราคาท้องถิ่น	๒๙,๕๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ก.พ.. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เก้าอี้ปฏิบัติงาน แบบมีล้อเลื่อนมีพนักพิงหลัง ปรับสูง-ต่ำ มีที่เท้าแขน จำนวน ๑ ตัว ตามราคาท้องถิ่น	๖,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

เทศบาลเมืองชะมาย

๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐				กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.ย. ๖๙
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๙๖,๐๐๐				กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.ย. ๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๑๖,๐๐๐				กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.ย. ๖๙
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๘,๙๐๐				กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.ย. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

เทศบาลเมืองชะมาย

๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๑๙,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ก.พ. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๘,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ก.พ. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๓	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๑๖,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ก.พ. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

เทศบาลเมืองชะมาย

๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๘,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.ย. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

เทศบาลเมืองชะมาย

๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

เทศบาลเมืองชะมาย

๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐				สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง ม.ค. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๓.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๓.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	กล้องถ่ายรูป ระบบดิจิทัลพร้อมเลนส์ จำนวน ๑ ตัว -มีเซนเซอร์รับภาพขนาด Full-frame -มีความละเอียดภาพไม่ต่ำกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล -สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว สูงสุดระดับ ๔K -จอสัมผัส Touchscreen ตามราคาท้องถิ่น	๖๕,๐๐๐				กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.ย. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

เทศบาลเมืองชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิทัลพร้อม ที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙
๒	เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๕ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๕๙,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙
๓	เครื่องผลิตออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๔	เครื่องฟั่นละอองฝอย สะพายหลัง ULV Rotary ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๑๘๒,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙
๕	เครื่องพ่นหมอกควัน สะพายไหล่ที่ใช้ ในงานสาธารณสุข จำนวน ๓ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๒๕๙,๘๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙
๖	เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จำนวน ๒ เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น	๑๔๐,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙
๗	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๖๔,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๘	เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอลแบบพกพา จำนวน ๑๐ เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙
๙	เตียงเฟว์เลอร์ ชนิดหมุนมือแบบ ก จำนวน ๒๐ เตียง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๓๑๐,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙
๑๐	ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ช่วยหายใจ ขนาด ๖ คิว ที่บรรจุก๊าซออกซิเจนความ เข้มข้นสูง พร้อมอุปกรณ์ ช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙
๑๑	ที่นอนลมกันแผลกดทับ แบบรังผึ้งพร้อมที่ปั๊มลม จำนวน ๑๐ ชิ้น ตามราคาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑๒	รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๑๐ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๗๕,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ต.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

เทศบาลเมืองชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๔๕,๐๐๐				กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	พ.ย. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ตามราคาท้องถิ่น	๑,๒๐๐,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง มิ.ย. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

เทศบาลเมืองชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๔.๑ กลุ่มรหัส เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	รถจักรยานยนต์ พร้อมพ่วงข้าง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ ซีซีพร้อมพ่วงข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า(กว้างxยาวxสูง) ๙๐x๑๓๐x๓๐ ซม. จำนวน ๑ คัน ตามราคาท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง มิ.ย. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	กระจกโค้ง แบบสแตนเลสเงา ขนาด ๓๒ นิ้ว มีแคล้มติดอยู่ ที่ด้านหลังกระจกสำหรับ ยึดกับเสา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ตามราคาท้องถิ่น	๖๔,๕๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

เทศบาลเมืองชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	รอกดึงสายไฟ จำนวน ๑ ตัว ตามราคาท้องถิ่น	๕,๖๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ธ.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

เทศบาลเมืองชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	สว่านโรตารี จำนวน ๑ เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น	๕,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ธ.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙
๒	เครื่องเจียรไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น	๓,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ธ.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ แบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น	๙,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ธ.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙
๒	เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น	๑๙,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ธ.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	รถตัดหญ้าชุดหลัง จำนวน ๑ คัน ตามราคาท้องถิ่น	๓,๐๐๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	ม.ค. ๖๙ ถึง มิ.ย. ๖๙

วัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๔.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	โครงการอาหารเสริม(นม)	๓,๖๓๓,๑๐๐			๑๒๕๔๙๐๖.๖๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจัดซื้อนม ชนิดยูเอชทีและนมสดพาสเจอร์ โรสให้กับ ศชต.และโรงเรียน ในสังกัดเขต ทม.ชะมาย	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙